

**DESPACHO**

**REFERÊNCIA:** Memorando nº 023/2018 CPL - RDC

Em resposta ao Memorando nº 023/2018 CPL – RDC, o qual solicita análise da qualificação técnica da empresa LCSTECH COMERCIAL LTDA, conforme exigência da fase de habilitação do RDC 14/2018 cujo o objeto é a construção da Infraestrutura do Data center da DGTI, informamos que a licitante atendeu aos requisitos técnicos do certame e sob o ponto de vista técnico encontra-se habilitada.

Por meio da análise da documentação disponibilizada e dos requisitos definidos no item 14.12. do Edital concluímos que a empresa apresentou atestados de Capacidade Técnica-Operacional e Projetos compatíveis com os itens do objeto ora licitado e que atendem aos quantitativos mínimos, conforme a explanado a seguir:

1. Nos itens A e B ( CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6A e CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6 MTS) verificamos que o licitante fez o lançamento de 5.760 metros de cabos UTP Cat. 6a.
2. No item C (EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO 10TR) apuramos que a licitante executou instalação de equipamentos com capacidade de 47 TR.
3. No item D (UPS 220V 20 KVA), a licitante comprovou a instalação de dois equipamentos UPS de 120 KVA totalizando 240 KVA.
4. No item E (GRUPO MOTOR GERADOR DE 88/80 KVA), a licitante comprovou a instalação de dois geradores de 313 KVA totalizando 626 KVA.
5. No item F ( CABO OPTICO SM), a licitante comprovou o lançamento de um ANEL ÓPTICO COM 1,4KM.

Lavras/ MG, 13 de dezembro de 2018.



Erasmo Evangelista de Oliveira  
Diretor de TI