



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930923/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **AGNELO FERREIRA RODRIGUES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AGNELO FERREIRA RODRIGUES NETO**
Registro: **0408227281** RNP: **0408227281**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160040355** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/02/2016 Baixada em: 19/09/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - ME - ME**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 200
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 0420150006327 Celebrado em: 31/12/2014
Valor do contrato: R\$ 753.626,19 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SETOR 01
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Data de início: 23/03/2015 Conclusão efetiva: 04/03/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.959.999/0001-14

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 211.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 211.47 metro quadrado;**

Observações

PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 TRE/AM CONTRATO Nº 35/2014 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 36ª ZONA ELEITORAL, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, S/N, QUADRA 23, SETOR 01, CENTRO, TABATINGA/AM. PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS. NOTA DE EMPENHO Nº 2014NE001575 INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20160061502** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2016 Baixada em: 28/09/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - ME - ME**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 200
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 0420150006327 Celebrado em: 31/12/2014
Valor do contrato: R\$ 753.626,19 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SETOR 01
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Data de início: 23/03/2015 Conclusão efetiva: 04/03/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.959.999/0001-14

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 211.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 211.47 metro quadrado;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2014, REFERENTE AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 36ª ZE - TABATINGA/AM.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930923/2016

Atividade concluída

Número da ART: **AM20160061503** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2016 Baixada em: 28/09/2016
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - ME - ME**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.959.999/0001-14**
 Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 200
 Complemento: Bairro: ALEIXO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
 Contrato: 0420150006327 Celebrado em: 31/12/2014
 Valor do contrato: R\$ 753.626,19 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA RUI BARBOSA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: SETOR 01
 Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
 Data de início: 23/03/2015 Conclusão efetiva: 04/03/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.959.999/0001-14

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 211.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 211.47 metro quadrado;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 35/2014, REFERENTE AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL DA 36ª ZE - TABATINGA/AM.

Informações Complementares

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (13 páginas, emitido em 01/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (telefonia e rede de dados), salvo apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. O Engenheiro Civil Luiz André dos Santos Pinheiro, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o n. 040101845-8. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 930923/2016

24/10/2016

3707Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3707Z







PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Manaus/AM, 01 de março de 2016.

Atestamos e declaramos, para os devidos fins, que a Empresa “**CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA**”, com sede na Rua Salvador, número 120, 12º andar, Sala 1205, bairro adrianópolis, Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.529.815/0001-13, representada pelo Sr. IGOR DA SILVA BRILHANTE, portador da CI nº 1505706 – SSP/AM e inscrito no CPF nº 797.004.462-04, executou satisfatoriamente para o PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, sob a Fiscalização do Engenheiro Civil do quadro efetivo deste Tribunal, Sr. LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS PINHEIRO, o **CONTRATO 035/2014 – OBRA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL – TABATINGA/AM**.


Cynthia Edwards Mouta
Diretora Geral do TRE/AM
CPF: 337.147.972 – 20


Luiz André dos Santos Pinheiro
Engenheiro Civil – TRE/AM
CREA 9653-D/AM
RNP: 040101845 – 8
CPF: 636.947.512 – 20

1/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- **Termo de Contrato:** 35/2014.
- **Objeto:** Obra de engenharia de construção do prédio sede da 36ª Zona Eleitoral – Tabatinga/AM.
- **Área Construída:** 211,47 M²
- **Número de Pavimentos:** 1 (um) – térreo.
- **Características de Edificação:**
 - Estrutura de concreto armado em fundações, pilares e vigas;
 - Lajes treliçadas pré-moldadas com enchimento em EPS (211,47 M²);
 - Pisos em porcelanato e cerâmico;
 - Forros em PVC modulado;
 - Esquadrias em vidro temperado (janelas) e alumínio com veneziana (portas).
- **Endereço do Local:** Rua Rui Barbosa, sem número, Quadra 23, Setor 01, Centro – Tabatinga/AM.
- **Prazo Contratual:** 300 (trezentos) dias corridos.
- **Período de Realização da Obra:** 23/03/2015 a 28/12/2015.
- **Valor Total do Contrato:** R\$ 753.626,19 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte seis reais e dezenove centavos).
- **ART da Obra:** AM20160040355 (Agnelo Ferreira Rodrigues Neto).
- **ART da Obra:** AM20160040341 (Jeamenson Diego Castro Brilhante).
- **ART do Projeto Estrutural:** AM20150003287

Cyrlene Almeida Moura
Analista Judiciário - Mat. 2.301.7
TRE/AM

Luiz André dos Santos Pinheiro
Engenheiro Civil - CREA 9053 DIA/AM
TRE/AM

2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016
19/07/2018, 16:31
Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

2. DADOS DO CONTRATANTE:

- **Contratante:** UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
- **CNPJ:** 05.959.999 / 0001 – 14.

3. DADOS DA CONTRATADA:

- **Contratada:** Construtora Brilhante LTDA.
- **CNPJ:** 04.529.815/0001-13

4. DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Responsável Técnico da Contratada:** Agnelo Ferreira Rodrigues Neto.
- **Título Profissional:** Engenheiro Civil.
- **CREA:** 15609 – D/AM.
- **RNP:** 040822728-1.
- **Entidade de Classe:** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas.
- **Responsável Técnico da Contratada:** Jeamenson Diego Castro Brilhante.
- **Título Profissional:** Engenheiro Civil.
- **CREA:** 24960 – D/AM.
- **RNP:** 0414719980
- **Entidade de Classe:** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas.

Cyrlene Agnelo Ferreira Rodrigues Neto
Engenheiro Civil - CREA 15609 D/AM
TPE-AM

Luiz Antônio dos Santos Brilhante
Engenheiro Civil - CREA 24960 D/AM
TPE-AM

3/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Conforme planilha de quantitativo de serviços anexa.

6. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:


Cynthia Edwards Mouta
Diretora Geral do TRE/AM
CPF: 337.147.972 – 20


Luiz André dos Santos Pinheiro
Engenheiro Civil – TRE/AM
CREA 9653-D/AM
RNP: 040101845 – 8
CPF: 636.947.512 – 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016
19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas

4/4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 38/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
1.0		PROJETOS COMPLEMENTARES					0,00
1.1	SEINFRA 40027	Elaboração de projeto de estrutura de concreto	m²	211,47		-	
2.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00
2.1	SINAPI 2706	Engenheiro de Obra	h	315,00		-	
2.2	SINAPI 4083	Encarregado Geral	h	1.540,00		-	
3.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					0,00
3.1	SINAPI 74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,25		-	
3.2	SINAPI 85253	Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura de madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m²	18,00		-	
3.3	SINAPI 73960/001	Instalação/Ligação provisória elétrica em baixa tensão p/ canteiro de obra, inclusive chave 100A, Carga 3KWH, 20CV Excluindo fornecimento de medidor	un	1,00		-	
3.4	SINAPI 73805/001	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m²	12,00		-	
4.0		TRABALHOS EM TERRA					0,00
4.1	SINAPI 73945/016	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	m²	442,50		-	
4.2	SINAPI 73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	282,87		-	
4.3	SINAPI 73965/004	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão até 1,5m, excluindo esgotamento/escoramento (sapatas e vigas baldrame)	m³	84,36		-	
4.4	SINAPI 73964/006	Reaterro de vala com compactação manual	m³	50,53		-	
4.5	SINAPI 83341	Escavação mecânica, profundidade até 1,50m	m³	265,50		-	
4.6	SINAPI 74010/001	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante e pá carregadeira	m³	345,15		-	
4.7	SINAPI 72880	Transporte local com caminhão basculante em rodovia pavimentada DMT 800 a 1.000m (bota-fora)	m³	345,15		-	
4.8	SINAPI 79484	Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia (aterro externo da edificação)	m³	431,44		-	
4.9	SINAPI 73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo (aterro interno da edificação)	m³	97,09		-	
5.0		INFRAESTRUTURA					0,00
5.1	SINAPI 74115/001	Execução de lastro em concreto, preparo manual (concreto magro)	m³	3,65		-	
5.2	SINAPI 74007/002	Fôrma de tábuas de madeira 3A para peças de concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e desmontagem	m²	230,30		-	
5.3	SINAPI 74254/002	Armação de aço CA-50, Diâm 6,3 (1/4") à 12,5mm (1/2") - fornecimento/ corte (perda de 10%) Dobra / Colocação	Kg	2.029,80		-	
5.4	SINAPI 73972/002	Concreto estrutural Fck=20Mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	33,83		-	
5.5	SINAPI 74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	33,83		-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 39/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL ITEM
6.0		SUPRAESTRUTURA				0,00
6.1	SINAPI 74007/002	Forma de tábuas de madeira 3A para peças de concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e desmontagem	m²	545,70	-	
6.2	SINAPI 74254/002	Armação aço CA-50, diâmetro 6,3mm a 12,5mm - fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	2.655,80	-	
6.3	SINAPI 73972/002	Concreto estrutural Fck=20Mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	37,94	-	
6.4	SINAPI 74157/003	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m³	37,94	-	
7.0		PAREDES E PAINÉIS				0,00
7.1	SINAPI 87520	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de parede, com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	641,86	-	
7.2	SINAPI 73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia), E=1,00cm	m²	10,62	-	
7.3	SINAPI 74200/001	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck = 20mpa, aço CA 60, inclusive formas de tábua 3A	m	35,50	-	
8.0		REVESTIMENTOS				0,00
8.1	SINAPI 87878	Chapisco aplicado com colher de predreiro, argamassa 1:3 com preparo manual	m²	1.388,46	-	
8.2	SINAPI 87535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	491,72	-	
8.3	SINAPI 87533	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	896,74	-	
8.4	SINAPI 87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20cm, aplicadas em ambientes com área maior que 5,00m² na altura inteira das paredes	m²	147,84	-	
8.5	SINAPI 88722	Revestimento com pastilha de cerâmica esmaltada quadrada 1"	m²	343,88	-	
9.0		COBERTURA				0,00
9.1	SINAPI 72110	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem	m²	175,92	-	
9.2	SINAPI 84040	Cobertura em telha de aço zincado, trapezoidal, espessura 0,5mm, inclusive acessórios	m²	175,92	-	
9.3	SINAPI 75220	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	19,65	-	
9.4	SINAPI 68056	Rufo em concreto armado, largura = 40cm, espessura = 7cm	m	26,04	-	
10.0		FORRO				0,00
10.1	TRE - 0001	Forro modular removível em PVC branco, placas medindo 618 x 1243 x 10mm, estrutura em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos	m²	159,85	-	

Luiz Antônio dos Santos CA-033
Engenheiro Civil - CREAM
TRE-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016
19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 40/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
11.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					0,00
11.1	SINAPI 74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica, duas demãos	m²	119,94		-	
11.2	TRE - 0002	Calha em chapa de aço galvanizado nº 22, desenvolvimento 1,85m	m	39,30		-	
11.3	SINAPI 73753/001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica aluminizada, inclusa aplicação de emulsão asfáltica, E = 3MM	m²	72,70		-	
12.0		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					0,00
12.1	SINAPI 74071/002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição (completa)	m²	21,87		-	
13.0		ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS					0,00
13.1	SINAPI 73932/001	Grades de ferro em barra chata 3/16"	m²	34,13		-	
13.2	SINAPI 74068/001	Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para porta externa, maçaneta tipo alavanca, com acabamento padrão médio e roseta em latão cromado	un	2,00		-	
13.3	SINAPI 74103/001	Escada tipo marinho em aço CA-50 12.5mm, inclusive pintura com fundo anti-corrosivo	m	11,20		-	
13.4	SINAPI 84862	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1.1/2" (escada marinho)	m	11,20		-	
13.5	TRE - 0037	Gradil em tubos de aço galvanizado	m²	19,16		-	
13.6	TRE - 0083	Tampa quadrada de ferro fundido 60x60cm para caixas inspeção, elétrica, água - fornecimento e instalação	un	11,00		-	
14.0		VIDROS					0,00
14.1	SINAPI 72117	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m²	1,00		-	
14.2	SINAPI 85010	Caixilho fixo de alumínio para vidro	m²	13,80		-	
14.3	SINAPI 72121	Vidro temperado colorido verde, espessura 10mm - fornecimento e instalação	m²	13,80		-	
14.4	SINAPI 73838/001	Porta de vidro temperado, 0,90 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios (com bandeira de altura 0,40m)	cj	2,00		-	
15.0		PAVIMENTAÇÃO					0,00
15.1	SINAPI 83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (H=7,00cm)	m³	11,95		-	
15.2	SINAPI 87645	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, espessura 2,00cm	m²	170,68		-	
15.3	SINAPI 87260	Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45cm	m²	136,60		-	
15.4	SINAPI 87249	Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo grês de dimensões 45x45cm	m²	34,08		-	
15.5	SINAPI 73892/001	Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/soexo rolado), preparo mecânico, espessura 7,00CM com junta de dilatação em madeira	m²	173,81		-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 41/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
15.6	SINAPI 72183	Piso em concreto 20MPa, preparo mecânico, espessura 10,00cm com armação em tela soldada.	m²	70,80		-	
15.7	SINAPI 73763/004	Melo-fio e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco	m	12,00		-	
16.0		SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					0,00
16.1	TRE - 0004	Soleira de granito natural de 15,00cm de largura, assentada com argamassa	m	6,40		-	
16.2	TRE - 0032	Peitoril de granito natural de 20,00cm de largura, assentado com argamassa	m	12,20		-	
16.3	SINAPI 88723	Rodapé em porcelanato, altura 8,00cm	m	139,45		-	
17.0		APARELHOS E METAIS					0,00
17.1	TRE - 0066	Porta-sabonete líquido	un	3,00		-	
17.2	TRE - 0005	Porta-toalha em metal cromado, tipo argola	un	4,00		-	
17.3	TRE - 0079	Porta-toalha em metal cromado, tipo haste reta	un	2,00		-	
17.4	TRE - 0006	Porta-Papel Higiénico de sobrepor em metal cromado	un	3,00		-	
17.5	TRE - 0084	Ducha higiênica manual com registro - Fornecimento e instalação	un	3,00		-	
17.6	SINAPI 74125/002	Espelho cristal, espessura 4mm com moldura de alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	1,05		-	
17.7	TRE - 0021	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada em louça, com abertura frontal e barras de apoio em aço inox em duas paredes, inclusive assento sanitário para Portadores de Necessidades Especiais	un	2,00		-	
17.8	TRE - 0065	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca, inclusive assento almofadado e acessórios	un	1,00		-	
17.9	TRE - 0078	Bancada de granito preto polido para lavatório 0,80x0,60m, inclusive rodabanca - Fornecimento e instalação	un	3,00		-	
17.10	SINAPI 86891	Bancada de granito preto polido para pia de cozinha 1,50x0,60m, inclusive rodabanca - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
17.11	SINAPI 86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
17.12	SINAPI 86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente - Fornecimento e instalação	un	3,00		-	
17.13	SINAPI 86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4", padrão alto - Fornecimento e instalação	un	4,00		-	
17.14	SINAPI 86914	Torneira cromada 1/2 ou 3/4" para tanque, padrão médio - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
17.15	SINAPI 86916	Torneira plástica 3/4" - Fornecimento e instalação	un	2,00		-	
17.16	SINAPI 86883	Sifão tipo flexível em PVC 3/4 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação	un	5,00		-	
17.17	SINAPI 86887	Engate flexível em metal cromado 1/2" x 40,00cm - Fornecimento e instalação	un	7,00		-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 42/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
17.18	TRE - 0067	Chuveiro em metal cromado com articulação - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
17.19	SINAPI 86872	Tanque de louça branca com coluna, 22L ou equivalente - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
18.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00
18.1	TRE - 0068	Ponto de luz em teto ou parede (caixas, eletrodutos e fios)	pt	77,00		-	
18.2	TRE - 0069	Ponto de interruptor simples (caixas, eletrodutos, fios e interruptor)	pt	9,00		-	
18.3	TRE - 0070	Ponto de interruptor duplo (caixas, eletrodutos, fios e interruptor)	pt	4,00		-	
18.4	TRE - 0071	Ponto de interruptor three-way (caixas, eletrodutos, fios e interruptor)	pt	2,00		-	
18.5	TRE - 0072	Ponto de tomada (caixas, eletrodutos, fios e tomada)	pt	48,00		-	
18.6	TRE - 0073	Ponto de tomada bifásica para ar condicionado (caixas, eletrodutos, fios e tomada)	pt	6,00		-	
18.7	TRE - 0007	Caixa de tomadas de embutir para piso (3 pontos de energia e 3 pontos de dados), com tampa metálica, tipo sperone ou similar	un	3,00		-	
18.8	SINAPI 74131/007	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
18.9	TRE - 0008	Quadro automático de bomba - Fornecimento e instalação	un	1,00		-	
18.10	SINAPI 68069	Haste de copperweld 5/8 x 3,00m com conector	un	5,00		-	
18.11	SINAPI 72927	Cordoalha de cobre nú, inclusive isoladores - 16mm² - Fornecimento e instalação	m	17,20		-	
18.12	SINAPI 74082/001	Refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250W	un	3,00		-	
18.13	SINAPI 83448	Caixa de passagem 50x50x60cm, fundo com brita	un	2,00		-	
18.14	TRE - 0009	Caixa de proteção para medidor trifásico - fornecimento e instalação	un	1,00		-	
18.15	SINAPI 88547	Chave de bóia automática 10A/250V - fornecimento e instalação	un	2,00		-	
18.16	TRE - 0080	Luminária de embutir quadrada ou circular com refletores e aletas em alumínio anodizado com duas lâmpadas fluorescentes compactas (FL) de 20 a 30W	un	57,00		-	
18.17	TRE - 0081	Luminária de sobrepor quadrada ou circular com refletores e aletas em alumínio anodizado com duas lâmpadas fluorescentes compactas (FL) de 20 a 30W	un	17,00		-	
18.18	TRE - 0013	Eletrocalha metálica perfurada base e lateral, tipo U, 150 x 100 x 3000 mm - Fornecimento e instalação	un	6,00		-	
18.19	TRE - 0014	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40 kA - 175V	un	3,00		-	
18.20	SINAPI 83399	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W/220V com base móvel - Fornecimento e instalação	un	2,00		-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 43/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
18.21	SINAPI 74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A (padrão DIN) - fornecimento e instalação	un	12,00			
18.22	SINAPI 74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A (padrão DIN) - fornecimento e instalação	un	6,00			
18.23	TRE - 0082	Disjuntor tripolar 80A (padrão DIN) - fornecimento e instalação	un	2,00			
18.24		Alimentação geral de luz e força (eletrodutos, conexões e cabos), compreendendo circuito trifásico de entrada de energia da rede da concessionária ao QDLF					
18.24.1	SINAPI 55865	Eletroduto PVC rígido roscável 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	38,78			
18.24.2	SINAPI 73860/013	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V, 25mm ² , resistente a chama - fornecimento e instalação	m	251,05			
18.24.3	SINAPI 72261	Terminal ou conector de pressão para cabo 25MM ² - Fornecimento e Instalação	un	4,00			
18.25		Mureta em alvenaria de 1 vez dim = 1,50 x 2,20m com laje de cobertura, rebocada e pintada					
18.25.1	SINAPI 73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1,00cm	m ²	3,30			
18.25.2	SINAPI 87878	Chapisco aplicado com colher de predreiro, argamassa 1:3 com preparo manual	m ²	6,60			
18.25.3	SINAPI 87533	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura 20mm, com execução de taliscas	m ²	6,60			
18.25.4	SINAPI 88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos	m ²	6,60			
18.25.5	SINAPI 73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos (paredes internas e externas)	m ²	6,60			
18.25.6	SINAPI 73976/007	Tubo de aço galvanizado com costura 2", Ø50MM - Fornecimento e Instalação	m	6,00			
18.26.7	SINAPI 88545	Armação secundária ou rex completa para quatro linhas - Fornecimento e Instalação	un	1,00			
19.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS					0,00
19.1		Sistema de Distribuição de Água Fria					
19.1.1	TRE - 0074	Ponto de água fria (tubos e conexões)	pt	14,00			
19.1.2	SINAPI 74177/001	Registro de gaveta 1/2" com canopla, acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	4,00			
19.1.3	SINAPI 85119	Registro de pressão cromado com canopla 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00			
19.2		Sistema de Alimentação de Água Fria e Barrilete					
19.2.1	SINAPI 75030/001	Tubo PVC soldável água fria DN 25MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	m	86,57			
19.2.2	SINAPI 75030/004	Tubo PVC soldável água fria DN 50MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	m	37,18			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 44/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
19.2.3	TRE - 0075	Caixa d'água em polietileno cilíndrica, capacidade 1000L, inclusive acessórios - Fornecimento e instalação	un	2,00		-	
19.2.4	SINAPI 73870/002	Válvula de esfera em bronze 3/4" - 25MM, Fornecimento e Instalação.	un	4,00		-	
19.2.5	SINAPI 73870/005	Válvula de esfera em bronze 1,1/2" - 50MM, Fornecimento e Instalação	un	1,00		-	
19.2.6	SINAPI 74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60CM, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4)	un	1,00		-	
19.3		Sistema de Esgoto Sanitário					
19.3.1	TRE - 0076	Ponto de esgoto sanitário	pt	13,00		-	
19.3.2	SINAPI 73965/007	Escavação manual de vata em argila ou pedra solta de tamanho médio de pedra de mão, de 4,5 até 6m, excluindo esgotamento/escoramento	m³	23,65		-	
19.3.3	SINAPI 74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,90 x 1,10 x 1,40m, 1.500L, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado	un	1,00		-	
19.3.4	SINAPI 74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20M e altura 5,00M, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40M e espessura de 10,00CM	un	1,00		-	
19.3.5	SINAPI 40777	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50MM com grelha redonda branca - Fornecimento e Instalação	un	6,00		-	
19.3.6	SINAPI 74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60CM, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4)	un	6,00		-	
19.3.7	SINAPI 74168/002	Tubo PVC esgoto série R, DN 100MM com anel de borracha - Fornecimento e Instalação	m	42,00		-	
19.4		Sistema de Águas Pluviais e Drenagem					
19.4.1	SINAPI 74168/002	Tubo PVC esgoto série R, DN 100MM com anel de borracha - Fornecimento e Instalação	m	50,00		-	
19.4.2	SINAPI 72542	Curva PVC longa 90º esgoto, 100MM - Fornecimento e Instalação	un	10,00		-	
19.5		Sistema de Drenagem para Ar-Condicionado					
19.5.1	SINAPI 75030/001	Tubo PVC soldável água fria DN 25MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	m	60,00		-	
19.5.2	TRE - 0085	Mangueira 1/2" para dreno de ar-condicionado - Fornecimento e Instalação	un	6,00		-	
20.0		TELEFONIA E REDE DE DADOS					0,00
20.1		Sistema de Telefonia					
20.1.1	TRE - 0077	Ponto de tomada para telefone RJ-11	un	3,00		-	
20.1.2	SINAPI 74252/001	Eletroduto de PVC rígido rosçável DN 25MM (1"), inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	m	18,00		-	
20.1.3	SINAPI 73768/002	Cabo telefônico FE 1,0mm, 2 condutores, fornecimento e instalação	m	39,00		-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

Página 45/67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
20.1.4	SINAPI 83370	Quadro de distribuição para telefone nº 3, 40x40x12cm em chapa metálica de embutir, sem acessórios, padrão telebrás - Fornecimento e instalação	un	1,00			
20.2		Sistema de Dados					
20.2.1	TRE - 0015	Ponto de cabeamento estruturado embutido, com eletroduto PVC rígido Ø 3/4" e cabo UTP 4 pares cat. 5E	un	17,00			
20.2.2	SINAPI 72310	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 40mm, inclusive conexões (interligação ao rack)	m	3,00			
20.2.3	TRE - 0016	Eletrocalha metálica perfurada base e lateral, tipo U, 100 x 50 x 3000 mm - Fornecimento e instalação	m	13,50			
20.3		Ponto para Antena V-SAT (tubulação e conexões)					
20.3.1	SINAPI 55866	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 50MM (2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	12,00			
21.0		PINTURA					0,00
21.1	SINAPI 88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	724,06			
21.2	SINAPI 88496	Aplicação e lixamento de massa latex em tetos, duas demãos	m²	42,18			
21.3	SINAPI 88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos	m²	681,88			
21.4	SINAPI 73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos (paredes internas e externas)	m²	724,06			
21.5	SINAPI 73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	498,74			
21.6	SINAPI 79500/002	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m²	244,61			
21.7	SINAPI 74064/002	Fundo anti-corrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão	m²	498,74			
22.0		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO					0,00
22.1	SINAPI 72554	Extintor de incêndio de CO2 - 6kg, fornecimento e instalação	un	2,00			
23.0		DIVERSOS					0,00
23.1	SINAPI 84121	Placa de identificação em acrílico - fornecimento e colocação	un	11,00			
23.2	SINAPI 84135	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada de concreto para ar-condicionado	un	6,00			
23.3	SINAPI 84122	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60cm - fornecimento e colocação	un	1,00			
23.4	SINAPI 84124	Letra em aço inox, altura de 20cm - fornecimento e colocação	un	52,00			
23.5	TRE - 0019	Brasão da República em chapa de aço inox dobrada, espessura 2,00cm, altura 50,00cm e largura proporcional, com sistema de corrosão em baixo relevo e pintura automotiva - Fornecimento e instalação	un	1,00			
23.6	SINAPI 83648	Bomba de recalque d'água trifásica - 0,5HP (bomba sapo)	un	1,00			
23.7	TRE - 0020	Mini Rack em chapa metálica com pintura eletrostática, visor em vidro com fecho e chave - 9U x 470mm - fornecimento e instalação	un	1,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016

19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

Página 46/67

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 36ª ZONA ELEITORAL

LOCAL: TABATINGA / AM

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL ITEM
23.8		Mastro p/ bandeiras 03 (três) unidades em Tubo galvanizado Comprimento Total = 7m (4m x 2" + 3m x 1 1/2"), pintado na cor branca, com CAP ou tampão em chapa, inclusive Bandeiras Nacional, Estadual e Institucional (1,30 x 1,00m) e base de concreto revestida					
23.8.1	SINAPI 73976/007	Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	21,50		-	
23.8.2	SINAPI 74064/002	Fundo anti-corrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão	m²	4,71		-	
23.8.3	SINAPI 73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfícies metálicas	m²	4,71		-	
24.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00
24.1	SINAPI 73948/003	Limpeza de azulejos	m²	147,84		-	
24.2	SINAPI 73948/004	Limpeza e lavagem de pastilhas	m²	343,88		-	
24.3	SINAPI 73948/008	Limpeza de vidro comum	m²	37,16		-	
24.4	SINAPI 73948/011	Limpeza de piso cerâmico	m²	170,68		-	

Luiz André dos Santos Pinheiro
Engº Civil - CREA 9653 D/AM
TRE/AM

Cynthia Edwards Mouta
Diretora Geral
TRE/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 930923/2016, emitida em 24/10/2016



Certidão nº 930923/2016
19/07/2018, 16:31

Chave de Impressão: 3707Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2016 e contém 13 folhas

