UFLA - Unversidade Federal de Lavras
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

OBRA	EDIFICAÇÃO DGTI
LOCAL	Campus da Universidade Federal de Lavras - LAVRAS/MG

Referências/Data-Base: Belo Horizonte/Mg SINAPI (04/2016); SETOP (DEZEMBRO/2015); SUDECAP (março/16)

Cronograma físico financeiro

Obra : DGTI — Data 28/06/2016

Obra	Item	Serviços	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS	13ºMÊS	14ºMÊS	15ºMÊS	16ºMÊS	17ºMÊS	18ºMÊS	CONFERENCIA	VALOR TOTAL
	1	Requisitos gerais	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%											100%	
			R$ 17.378,67	R$ 5.792,89	R$ 5.792,89	R$ 5.792,89	R$ 5.792,89	R$ 5.792,89	R$ 5.792,89	R$ 5.792,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57.928,90	R$ 57.928,90
	2	Limpeza da obra	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%							100%	
			R$ 1.643,31	R$ 1.643,31	R$ 1.643,31	R$ 1.643,31	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ 3.286,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.866,15	R$ 32.866,15
	3	Canteiro-de-Obra e Materiais Básicos	40%	20%	20%	10%	10%	0%													100%	
			R$ 1.271,58	R$ 635,79	R$ 635,79	R$ 317,90	R$ 317,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.178,96	R$ 3.178,96
	4	Estruturas em concreto - Superestrutura	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%												100%	
			R$ 39.712,73	R$ 39.712,73	R$ 39.712,73	R$ 79.425,45	R$ 79.425,45	R$ 79.425,45	R$ 39.712,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 397.127,25	R$ 397.127,25
	5	Vedações Internas e Externas								10%	50%	30%	5%	5%							100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.510,52	R$ 92.552,62	R$ 55.531,57	R$ 9.255,26	R$ 9.255,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 185.105,25	R$ 185.105,25
	6	Coberturas e Impermeabilização				10%	20%	20%	20%	20%	10%										100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.551,52	R$ 9.103,05	R$ 9.103,05	R$ 9.103,05	R$ 9.103,05	R$ 4.551,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.515,24	R$ 45.515,24
	7	COBERTURA METÁLICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.729,22	R$ 3.729,22	R$ 1.864,61	R$ 1.864,61	R$ 1.864,61	R$ 1.864,61	R$ 1.864,61	R$ 1.864,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.646,11	R$ 18.646,11
	8	Portas, Janelas, Vidros e Ferragens					10%		10%	60%	10%	10%									100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.751,38	R$ -	R$ 16.751,38	R$ 100.508,27	R$ 16.751,38	R$ 16.751,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 167.513,78	R$ 167.513,78
	9	Elementos de Serralheria				10%	10%	20%	20%	20%	20%										100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.281,11	R$ 6.281,11	R$ 12.562,23	R$ 12.562,23	R$ 12.562,23	R$ 12.562,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.811,14	R$ 62.811,14
	10	Vidros e cristais				10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.754,87	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 48.754,87	R$ 48.754,87	R$ 48.754,87	R$ 48.754,87	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 24.377,43	R$ 487.548,69	R$ 487.548,69
	11	Argamassas, revestimento e adesivos						0%	0%	0%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.096,98	R$ 21.096,98	R$ 21.096,98	R$ 42.193,96	R$ 21.096,98	R$ 21.096,98	R$ 21.096,98	R$ 21.096,98	R$ 10.548,49	R$ 10.548,49	R$ 210.969,82	R$ 210.969,82
	12	Tintas, acabamentos ,acessórios para pintura e elementos de acessibilidade							0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	30%	100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.559,01	R$ 17.559,01	R$ 17.559,01	R$ 17.559,01	R$ 17.559,01	R$ 35.118,02	R$ 52.677,04	R$ 175.590,12	R$ 175.590,12
	13	Climatiação Eletromecanica			0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	10%	10%							100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79.151,51	R$ 79.151,51	R$ 79.151,51	R$ 79.151,51	R$ 39.575,76	R$ 39.575,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 395.757,57	R$ 395.757,57
	14	Sistemas Hidráulicos e Mecânicos						30%	40%	30%											100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.349,82	R$ 11.133,10	R$ 8.349,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.832,74	R$ 27.832,74
	15	Aparelhos sanitários				0%	10%	20%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.365,24	R$ 4.730,47	R$ 2.365,24	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 2.365,24	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 1.182,62	R$ 23.652,37	R$ 23.652,37
	16	Sistemas Elétricos e de Comunicação	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%							100%	
			R$ 32.451,49	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 64.902,98	R$ 32.451,49	R$ 32.451,49	R$ 32.451,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 649.029,79	R$ 649.029,79
	17	SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas			10%	10%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	5%	5%							100%	
			R$ -	R$ -	R$ 1.818,52	R$ 1.818,52	R$ 3.637,04	R$ 3.637,04	R$ 1.818,52	R$ 1.818,52	R$ 909,26	R$ 909,26	R$ 909,26	R$ 909,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.185,22	R$ 18.185,22
	18	SPCI - Sistema de Combate e Prevenção de Incendio				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	3%	2%	3%	2%	5%	100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.423,65	R$ 3.423,65	R$ 3.423,65	R$ 3.423,65	R$ 3.423,65	R$ 3.423,65	R$ 3.423,65	R$ 1.711,83	R$ 1.711,83	R$ 1.027,10	R$ 684,73	R$ 1.027,10	R$ 684,73	R$ 1.711,83	R$ 1.711,83	R$ 34.236,54	R$ 34.236,54
	19	MURETA DE ARRIMO, RAMPA DE ACESSO PARA CARGA E DESCARGA	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%							100%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ 10.721,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85.775,89	R$ 85.775,89
	20	ELEVADOR	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100%	
			R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 4.917,37	R$ 88.512,66	R$ 88.512,66
	21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100%	
			R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 13.785,48	R$ 248.138,64	R$ 248.138,64
	22	BDI	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100%	
			R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 45.427,67	R$ 817.698,15	R$ 817.698,15
		Custos	**R$ 156.588,30**	**R$ 176.818,22**	**R$ 178.636,74**	**R$ 291.764,72**	**R$ 294.517,25**	**R$ 294.444,15**	**R$ 395.851,01**	**R$ 509.971,38**	**R$ 388.822,32**	**R$ 292.980,76**	**R$ 210.564,37**	**R$ 229.243,11**	**R$ 132.420,90**	**R$ 130.895,91**	**R$ 129.373,67**	**R$ 129.031,30**	**R$ 137.068,92**	**R$ 154.627,93**	**R$ 4.233.620,97**	**R$ 4.233.620,97**
		Custos acumulados	R$ 156.588,30	R$ 333.406,52	R$ 512.043,26	R$ 803.807,98	R$ 1.098.325,23	R$ 1.392.769,37	R$ 1.788.620,39	R$ 2.298.591,77	R$ 2.687.414,09	R$ 2.980.394,85	R$ 3.190.959,22	R$ 3.420.202,33	R$ 3.552.623,23	R$ 3.683.519,15	R$ 3.812.892,81	R$ 3.941.924,12	R$ 4.078.993,04	R$ 4.233.620,97		